

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN IA PA ĐẾN NGÀY (05/5/2022)

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TCKH ngày tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Ia Pa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2022						Ti lệ thực hiện (%)				Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện tới thời điểm hiện tại	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể	Kế hoạch năm 2022			Giải ngân từ 01/01/2022 đến 05/5/2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/2022 đến 05/5/2022	Giải ngân từ 01/01/2022 đến 05/5/2022		Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể			
								Tổng số vốn	Trong đó: thu hồi vốn ứng trước										Tổng số vốn
A.12	HUYỆN IA PA				230.773	230.773	49.155	49.155	0	23.674	14.245	14.245	0	48,16	28,98				
I	VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN				38.998	38.998	24.282	24.282	0	8.590	6.661	6.661	0	35,38	27,43	0			
a	Vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện, thị xã, thành phố				35.696	35.696	21.596	21.596	0	8.364	6.434	6.434		38,73	29,79	0			
	Dự án chuyển tiếp năm 2021 sang thực hiện năm 2022				11.900	11.900	2.800	2.800	0	2.750	1.877	1.877		98,21	67,03	0			
1	Đường bê tông xi măng thôn Bôn Thăm	7.906.943	2021-2022	Số 119/QĐ-UBND ngày 31/5/2021	4.000	4.000	1.000	1.000		1.000	825	825		100,00	82,46			BQLDA ĐTXD huyện	Đã hoàn thành và bàn giao
2	Đường trần khu sản xuất liên thôn Bì Giông đi thôn Bì Gia	7.906.959	2021-2022	Số 113/QĐ-UBND ngày 31/5/2021	3.800	3.800	800	800		800	741	741		100,00	92,64			BQLDA ĐTXD huyện	Đã hoàn thành và bàn giao
3	Đường giao thông từ khu sản xuất cánh đồng mầu lớn đến đường liên xã phía đông sông Ba	7.906.964	2021-2022	Số 112/QĐ-UBND ngày 31/5/2021	4.100	4.100	1.000	1.000		950	311	311		95,00	31,11			BQLDA ĐTXD huyện	Đã hoàn thành và bàn giao
	Dự án khởi công mới năm 2022				23.796	23.796	18.796	18.796	0	5.614	4.557	4.557	0	29,87	24,25	0		0	0
1	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Ia Pa	7944379	2.022	Số 281/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	696	696	696	696		696	228	228		100,00	32,70				Đang thi công
2	Đường trần qua thao trường huấn luyện và khu sản xuất xã Pờ Tó	7944380	2022-2023	Số 283/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	10.000	10.000	5.000	5.000		392	392	392		7,83	7,83				Đang xét thầu
3	Đường giao thông nội đồng thôn 2 (Đoạn từ nghĩa địa đi khu sản xuất)	7944381	2.022	Số 282/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	3.800	3.800	3.800	3.800		1.244	1.244	1.244		32,74	32,74				Đang thi công
4	Trường Mẫu giáo 1/6, xã Kim Tân	7944528	2.022	Số 278/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	2.000	2.000	2.000	2.000		536	536	536		26,80	26,80				Đang thi công
5	Duy tu, sửa chữa đường liên thôn Ama Lim đi trường MG Vành Khuyên đến thôn Oi H'Trong	7944529	2.022	Số 275/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.200	1.200	1.200	1.200		1.080	376	376		90,00	31,36				Đang thi công
6	Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia Trok	7944531	2.022	Số 276/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.300	1.300	1.300	1.300		359	359	359		27,61	27,61				Đang thi công

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2022						Ti lệ thực hiện (%)				Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện tới thời điểm hiện tại	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể	Kế hoạch năm 2022			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2022 đến 05/5/2022	Giải ngân từ 01/01/2022 đến 05/5/2022		Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân					
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, từng nguồn vốn cụ thể				
								Tổng số vốn	Trong đó: thu hồi vốn ứng trước			Tổng số vốn			Trong đó: thu hồi vốn ứng trước	Tổng số vốn			Trong đó: thu hồi vốn ứng trước
7	Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Pờ Tó	7944532	2.022	Số 280/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.300	1.300	1.300	1.300		371	371	371	28,52	28,52				Đang thi công	
8	Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Oi Briu, xã Chư mố	7944607	2.022	Số 274/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.200	1.200	1.200	1.200		361	361	361	30,12	30,12				Đang thi công	
9	Ban chỉ huy quân sự huyện Ia Pa	7944608	2.022	Số 277/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	2.300	2.300	2.300	2.300		575	691	691	25,00	30,04				Đang thi công	
b	Tiền sử dụng đất				3.302	3.302	2.686	2.686	0	226	226	226	8,43	32,73			0		
	Tiền sử dụng đất phân cấp huyện, thị xã, thành phố				3.302	3.302	2.686	2.686	0	226	226	226	0	8,43	32,36	0	0		
1	Nhà làm việc xã đội, xã Ia Kdăm	7944530	2.022	Số 279/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	700	700	700	700		226	226	226	32,36	32,36			BQLDA ĐTXD huyện	Đang thi công dự án	
2	Đổi ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương		2.022	57/NQ-HĐND huyện ngày 28/12/2021;	602	602	602	602					0	0			UBND xã Chư Mố		
3	Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Ia Pa		2021-2022	44/NQ-HĐND huyện ngày 18/8/2021;	2.000	2.000	1.384	1.384					0	0			Phòng KT&HT huyện	Đang thực hiện	
II	VỐN NGẮN SÁCH TÍNH				101.775	101.775	23.923	23.923	0	15.084	7.584	7.584	0	63,05	31,70		0		
a	Vốn trong cân đối theo tiêu chí tính quyết định đầu tư				4.175	4.175	753	753	0	0	0	0	0	0	0				
	Dự án khởi công mới năm 2022				4.175	4.175	753	753	0	0	0	0	0	0	0				
	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện Ia Pa		2.022		4.175	4.175	753	753		0	0	0	0	0	0		Đổi ứng xã Chư Mố	Thẩm định Hồ sơ XD công trình	
b	Tiền sử dụng đất tính đầu tư				97.600	97.600	23.170	23.170	0	15.084	7.584	7.584	0	65,10	32,73				
1	Vốn chuẩn bị đầu tư				60.000	60.000	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Đường nội thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai		2024-2026	397/NQ-HĐND ngày 17/6/2021; 212/QĐ-UBND ngày 28/7/2021	60.000	60.000	570	570					0	0				Đang làm thủ tục đầu tư	
2	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				30.000	30.000	15.000	15.000	0	7.500	0	0	0	50,00	0	0			

